

		CHECKLIST DE CARGA E DESCARGA		Data:		OS:	
MOTORISTA:				Veículo:		Obra:	
ITENS DE VERIFICAÇÃO				SIM	NÃO	OBSEVAÇÕES	
VERIFICAÇÕES DE PRÉ-CARGA				Visto PPCP			
Algun material complementar a ser retirado do Almoxarifado? Em caso positivo, informar o numero da Ordem de Compra.							
CARGA (Gerente interno e Motorista)				Visto Motorista		Visto Gerente	
O checklist das condições de manutenção de veículo foi preenchido?							
Os acessórios (cintas, proteção de cintas, cones, calços para patola, cordas guias) estão disponíveis e em condições de uso ?							
Há material previsto para separação das peças metálica para evitar danificar e/ou arranhar a superfície pintada? (PPCP)							
Há necessidade de levar Balancim? (PPCP)							
Nota Fiscal acompanha?							
Está registrado por fotos o estado da carga?							
Ordem de Produção acompanha?							
Há necessidade de lona? (PPCP)							
Há necessidade de madeiras (PPCP)							
Ocarregamento foi vistoriado e aprovado pelo Gerente de Produção ?							
DESCARGA (Motorista e Gerente de Obra)				Visto Motorista		Visto Gerente	
A carga não oferece risco para descarga?							
O guindaste/munk está nivelado e patolado corretamente?							
O local está isolado e sinalizado?							
A carga a ser içada possui quebra canto, afim de não danificar a cinta?							
As madeiras da carga estão retornando?							
Está registrado por fotos o estado da carga antes da descarga?							
O checklist de Início de Obra esta preenchido ?							
GERENTE DE OBRA				Visto Gerente da Obra:			
Os colaboradores envolvidos possuem treinamento de içamento e movimentação de carga?							
Todos os executantes da tarefa têm conhecimento da APR? (Análise Preliminar de Risco)							
Há espaço previsto para o armazenamento das peças? (tesouras, telhas, etc...)							
Há caibros previstos no piso para apoio das peças metálica?							
Foi enviado fotos da carga armazenada?							
Assinalar com X nas colunas Conforme ou Não conforme , conforme o caso, e informar seu superior imediato, na mesma data. As fotos do carregamento devem ser enviadas ao PCP							